

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA

RELATÓRIO DE OBRAS

DADOS	INFORMAÇÕES		
CONTRATO	032/2022	003/2022	
LICITAÇÃO	PREGÃO PRESENCIAL 008/2022	TP 003/2022	ADESÃO 003/2023
OBRA	REFORMA	CONSTRUÇÃO	CONSTRUÇÃO
TIPO	REFORMA DA PRAÇA PEDRO FELIX	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
R\$ VALOR	R\$ 481.011,95	R\$ 609.447,68	R\$ 1.314.361,30
ETAPAS	12 MESES	12 MESES	12 MESES
INICIO DE OBRA	17/05/2022	28/11/2022	18/03/2023
STATUS	CONCLUÍDO	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO
CONCLUSÃO	17/05/2023	28/11/2023	18/03/2024
CONTRATADA	BARBOSA & SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA	BARBOSA & SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA	BARBOSA & SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ	26.644.162/0001-56	26.644.162/001-56	11.111.111./0001-01
ENG. FISCAL	ALINE AMORIM ALMEIDA	PEDRO HENRIQUE RODRIGUES ROCHA	PEDRO HENRIQUE RODRIGUES ROCHA
ENG. EXECUÇÃO	LUCAS MATEUS BARROS MONTEIRO	LUCAS MATEUS BARROS MONTEIRO	LUCAS MATEUS BARROS MONTEIRO
R\$ EXECUTADO	R\$ 594.657,58	R\$ 272.266,28	R\$ 260.199,02
EVOLUÇÃO DE OBRA	100%	50%	20%
OBRA PARALISADA, MOTIVO, PROVIDÊNCIAS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA

RELATÓRIO DE OBRAS

LICITAÇÃO	009/2022		
OBRA	REFORMA		
TIPO	MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL DE EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS		
R\$ VALOR	R\$ 2.695.923,70		
ETAPAS	12 MESES		
INICIO DE OBRA	12/05/2022		
STATUS	CONCLUÍDO		
CONCLUSÃO	12/05/2023		
CONTRATADA	SANTOS E SILVA CONSTRUÇÃO LTDA - ME		
CNPJ	12.627.923/0001-57		
ENG. FISCAL	ALINE AMORIM ALMEIDA		
ENG. EXECUÇÃO	RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA		
R\$ EXECUTADO	R\$ 491.814,48		
EVOLUÇÃO DE OBRA	100%		
OBRA PARALISADA, MOTIVO, PROVIDÊNCIAS			